

乌拉特前旗沙德格苏木人民政府文件

ᠤᠯᠠᠷᠠᠲᠤ ᠦᠨᠢᠯᠠ ᠰᠢᠳᠦᠭᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠨᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠨᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠨᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠨᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠤᠨᠠᠭᠤ

沙政发〔2023〕83号

签发人：杨旌仿

关于上报《沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪 工程建设项目实施方案》的报告

旗民委：

现将我苏木《沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪工程建设项目实施方案》报你处，此方案妥否，请批示。

附：《沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪工程建设项目实施方案》

沙德格苏木人民政府

2023年6月30日



沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪工程 建设项目实施方案

一、项目名称：

沙德格苏木呼和温都尔嘎查防洪墙建设项目

二、项目类别：

小型公益性生产生活设施项目

三、项目实施地点：

乌拉特前旗沙德格苏木呼和温都尔嘎查

四、项目建设性质：

新建

五、项目实施时间：

2023年7月-9月

六、项目实施单位及责任人：

沙德格苏木人民政府 杨旌仿

七、项目建设内容：

1、在呼和温都尔嘎查前羊海沟浆砌石防洪墙长度为150米、高2.4米、顶部宽0.8米、底部宽1米，共计面积324立方米*450元，14.58万元。

2、前羊海沟（纳顺德力格尔家房前）对面河槽挡洪墙长48米、宽2米、高2.8米共计面积269立方米*450元，12.12万元。

3. 在呼和温都尔嘎查前羊海沟（阿嘎登嘎家房前）浆砌

石防洪墙长 70 米、高 2.1 米、顶部宽 0.8 米、底部宽 1 米，共计面积 133 立方米*450 元，6 万元。

4、在呼和温都尔嘎查东海流斯太沟（孟克乌拉门前）浆砌长 52 米、高 2 米、顶部宽 0.8 米、底部宽 1 米，共计面积 94 立方米*450 元，4.2 万元。合计防洪墙总面积为 820 立方。

5、呼和温都尔嘎查前羊海沟河道清淤 1300 立方米*70 元，9.1 万元。

八、资金规模及筹资方式：

利用乡村振兴衔接资金（少数民族发展任务）46 万元，完成上述工程。

九、群众参与及受益对象：

全部环节预计可带动农牧户 151 户 410 人，其中脱贫户 92 户 231 人。

十、联农带农机制：

维护河道正常排涝排洪，保障河道功能永续利用，保证周边群众财产生命安全。

十一、绩效目标：

切实改善呼和温都尔嘎查各行洪河道生态环境，保障河道正常排涝排洪，有利于生态修复和保障脱贫户与周边牧民的居住和生产安全。